





Ing. Sara Beatriz Bautista Arana Directora de Proyectos y Costos

ANEXO III Oficio No. (0230)

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE PROYECTOS Y COSTOS

FECHA DE ELABORACIÓN

25-SEPTIEMBRE-2020

	DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	JUAN AGUILAR JACOBO	
CARGO DEL COMISIONADO	ANALISTA PROFESIONAL	
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	
PERIODO DE LA COMISIÓN	21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
LUGAR DE LA COMISIÓN	BENITO JUAREZ Y SOLIDARIDAD.	
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 5,480.00	

DERIVADO DE LA COMISION DE TRABAJO REALIZADA A LAS LOCALIDADES DE CANCUN Y PLAYA DEL CARMEN DURANTE LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS POLIGONOS Y BANCOS DE NIVEL DEL JN, PM Y SEC DE NUEVA CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO, Y DEL JN Y PM EN EL FRACCIONAMIENTO PRADO NORTE, ASI COMO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS TERRENOS DEL JN, PM Y SECUNDARIA DE NUEVA CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO PESCADORES II; SE INFORMALO SIGUIENTE:

Lunes 21 de septiembre de 2020

Se realizó el traslado a la ciudad de Cancún, donde nos dirigimos al fraccionamiento cielo nuevo donde nos presentamos con el supervisor del ifeqroo y el personal de la empresa constructora, donde les informamos el motivo de nuestra presencia, realizando la verificación del polígono del jardín de niños, así como la verificación del banco de nivel ubicado en la base de un poste de alumbrado público quedando de acuerdo ambas partes; posteriormente iniciamos con la verificación del polígono de la primaria así como el banco de nivel ubicado también en la base de un poste de alumbrado público, también en compañía del supervisor del ifeqroo no se encontró presente ningún personal de la empresa constructora, quedando también de su entero conocimiento; Concluyendo así la jornada de este día.- Se pernocto en Cancún.

Martes 22 de septiembre de 2020

En este día se continuo con la verificación del polígono de la secundaria, así como con la verificación del banco de nivel ubicado también en la base de un poste de alumbrado público todo esto también en compañía del supervisor del ifeqroo así como del personal de la empresa constructora, quedando también de su entero conocimiento.

Posteriormente nos trasladamos hasta el fraccionamiento prado norte para realizar también las verificaciones del: Jardín de Niños, se informa que en este predio la inmobiliaria ya había realizado la limpieza total del Jardín y de la primaria por lo que se procedió al replanteo de todos los vértices del jardín de niños, así como la ubicación del banco de nivel ubicado sobre la base







Ing. Sara Beatriz Bautista Arana

Directora de Proyectos y Costos

de concreto que protege la tapa de una alcantarilla de aguas negras, todo en compañía del supervisor del ifeqro y de la empresa constructora quedando todo de su entero conocimiento. Posteriormente se realizó la misma actividad en el terreno de la primaria, el banco de nivel se verifico su ubicación sobre la tapa de metal sobre un registro eléctrico de la cfe; la verificación también se realizó en compañía del supervisor del ifeqroo, no se encontró presente ningún personal de la empresa constructora, concluyendo así la jornada de este día se pernocto en Cancún.

Miércoles 23 de septiembre de 2020

En este día nos trasladamos de la ciudad de Cancún a La ciudad de Playa del Carmen en donde nos dirigimos hasta el fraccionamiento pescadores II donde se procedió a realizar lo siguiente: 1.- se realizó la limpieza de la maleza existente 2.- se procedió a la delimitación del área para el JN, PM, SEC, así como el área para un parque público. 3.- se realizó el cadenamiento a cada 20 metros para realizar la nivelación de los tres terrenos, concluyendo así la jornada de este día, se pernocto en Playa del Carmen.


Jueves 24 de septiembre de 2020

En este día se realizó lo siguiente: Se ubicó una línea de control con dos vértices GPS para realizar el levantamiento topográfico por medio de la propagación de coordenadas por método de radiaciones.

Se realizó la medición de un total de 123 vértices, producto del trazo de las cuadriculas a cada 20 metros, así como de los servicios públicos existentes como registros eléctrico, alcantarillado de aguas negras, registros pluviales y registros de capa; también se ubicaron dos bancos de nivel en la base de postes de alumbrado público en el terreno para la secundaria y el del JN Y la PM. Concluyendo así todas las actividades encomendadas para esta comisión.

NOTA: Se informa que los sellos recabados fueron del ifeqroo en Cancún y de la Seq en playa del Carmen por ser obras de nueva creación, y el traslado de ida y de regreso se realizó en vehículo Oficial Ford figo con placas: UTS - 724 - F

FIRMA DEL COMISIONADO





Levantamiento topografico segun oficio de comision # 230 ref. 0414

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2020

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

.

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Ouintana Roo

Ciudad de destino

Cancun y Solidaridad

Motivo del encargo o comisión

Delimitacion, Verificacion de terrenos para obras de nueva creacion, verificacion de bancos de nivel y levantamientos topograficos.

Fecha de salida

2020-09-21

Fecha de regreso

2020-09-24

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

3480.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

3480.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

2000.20

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

0.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5480.20

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2020-09-29

Reportes

Actividades realizadas

Traslado a Cancun y Playa del Carmen.

Verificación de los predios y bancos de nivel en obras de nueva creación en los fraccionamientos Cielo Nuevo y Prado

Norte.

Delimitacion y marcaje de los predios para obras de nueva creacion en playa del Carmen del fracc. Pescadores II. Trazo de Cuadriculas a cad a 20 metros para la nivelacion de los terrenos.

ubicacion de una linea de control 2 vertices GPS con coordenadas UTM.

Ubicacion de dos bancos de nivel

Resultados obtenidos

En la localidad de Cancun en el Fraccionamiento Cielo Nuevo, se verificaron los vertices que delimitan al JN, la PM y Sec, así como los 2 bancos de nivel.

En el fraccionamiento Prado Norte se replantearon 4 vertices que por motivo a que la maquinaria de la inmoviliaria habia realizado la limpieza de todo el predio del JN y de la PM., así como el marcaje de 2 vertices que delimitan la pm y el jn, tambien se ubico un banco de nivel para el jardin de niños y se verifico la existencia del banco de nivel para la primaria.

En la localidad de Playa del Carmen en el fraccionamiento se realizo la delimitacion de los predios que corresponden al JN, PM y Sec. Incluyendo un cuarto predio que esta destinado para un parque publico, con un total de 22 vertices. Se realizo la medicion de 123 vertices en total incluyendo los vertices que delimitan los terrenos de los planteles asi como los vertices que referencias los servicios publicos existentes como sen: registros electricos, registros de drenaje, registros pluviales, los niveles de pavimento, de banquetas y de todo el terreno en general para los plnteles. se ubicaron dos bancos de nivel uno para el JN y PM uno parala secundaria.

Contribuciones

Para tener Certeza y legalidad de la ubicación de los terrenos segun los documentos de donación, así como tener el conocimiento del tipo, forma y niveles de los terrenos, para así poder desarrollar el proyecto constructivo de cada uno de los planteles educativos y su presupuesto estimado para cada obra.

Conclusiones

En el Caso del fraccionamiento Cielo Nuevo todo lo que se llevo a cabo fuen en presencia del supervisor del Ifegroo y el personal de la empresa constructora, estando de acuerdo con lo realizado, se informa que en el terrenop de la pm no se conto con la presencia de la empresa constructora.

En el Fraccionamiento Prado Norte para el caso del JN se conto con la presencia del supervisor del ifeqroo y de la empresa constructora, quedando de acuerdo con todo lo realizado, para el caso del terreno de la PM solo se conto con la presencia del supervisor del ifegroo.

En la localidad de Playa del Carmen en el fraccionamiento se realizaron todos los trabajos topograficos sin la presencia de ningun otro personal, pero se concluyo todo satizfactoriamente, dando asi por concluida la comision de trabajo encomenda.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2020-09-29

Fecha de validación de la información

2020-09-29

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL IFEOROO

Nota

NINGUNA

Importe total de la comisión

3480.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.