

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACION DE OPERACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

20/SEPTIEMBRE/2021

DATOS GENERALES

| | |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | ING. RICARDO ALFONSO SÁNCHEZ RIVERA |
| CARGO DEL COMISIONADO | ASESOR |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | COORDINACIÓN DE OPERACIÓN |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | 25, 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2021 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | TULUM, MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO. |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$2,500.00 |

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

EL DIA 25 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO SE INICIO TRASLADO CON VEHICULO OFICIAL AL MUNICIPIO DE TULUM; ESTE DIA SE INICIO LAS VISITAS TÉCNICA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS LOCALIDAD DE AKUMAL, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CHEMUYIL Y BICENTENARIO. EN LA VISITA TECNICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE AKUMAL, SE REALIZO RECORRIDO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MODULOS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO. SE REALIZARON DIVERSAS INSPECCIONES VISUALES, ORGANOLEPTICAS Y ANALITICAS A CADA MODULO DE TRATAMIENTO. DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE TIENE QUE EN LA PTAR AKUMAL, EL PROCESO SE ENCUENTRA ESTABLE. SE ACUERDA DESCARGA DE LAS PIPAS A LA PTAR (INCIDENCIA EN BICENTENARIO), ASÍ COMO DESCARTE DE LODOS DE FORMA PERIODICA DEL REACTOR AEROBIO. SE VISITO LA (PTAR) DE CHEMUYIL, LA PLANTA ESTA FUERA SE OPERACIÓN, SE DESCARGA A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN. SE INICIO CON PERSONAL DEL ORGANISMO LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES, DE LOS MODULOS DE PROCESO Y DE LA CAJA DE LLEGADA A PRETRATAMIENTO QUE PRESENTABA OBSTRUCCIÓN POR UNA LONA. ASÍ COMO VERIFICAR CON LA BRIGADA ELECTROMECANICA LOS EQUIPOS DE LA PTAR, (ES DE MENCIONAR QUE PRESENTA DEFICIENCIAS DESDE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA DE INVERSIÓN).

EN LA PTAR DE BICENTENARIO SE CONSTATO POCO AVANCE EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PROCESO QUE SE SOLICITARON EN LA VISITA ANTERIOR, LOS CUALES ESTAN FUERA DE SERVICIO. SE VERIFICO ATENCIÓN A SITIO DE VERTIDO SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL MUNICIPIO. SE INICIO CON EL PERSONAL DEL ORGANISMO LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y DE LOS MODULOS DE PROCESO, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS. ESTO PARA PREPARARSE PARA LA VISITA DE PERSONAL DE PPA PARA EL DIA 27 DE AGOSTO. SE AVANZO CON LA LIMPIEZA EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES Y SE TIENE REGULAR AVANCE EN MODULOS DE PROCESO. SE ATENDERA EN ESTA PRIMERA ETAPA EL TREN DE TRATAMIENTO DE AGUA. A LAS 14:40 HORAS DEL DIA 27 DE AGOSTO LLEGO EL EQUIPO QUE REALIZARÁ TRABAJOS DE DESAZOLVE DEL POZO. ESE MISMO DIA LLEGO PERSONAL DE LA PPA A LAS 15:00 HORAS, VOLO UN DRON EN LAS INSTALACIONES Y REALIZO LA VISITA FISICA AL SITIO DE VERTIDO A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS. LA VISITA DEL PERSONAL DE LA PPA CONCLUYO A LAS 17:00 HORAS CON LA FIRMA DEL DOCUMENTO LEVANTADO POR LA PPA POR PARTE DEL GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR DE TULUM.

FIRMA DEL COMISIONADO



ING. RICARDO ALFONSO SÁNCHEZ RIVERA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.