



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE
VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE. 1620.23

FOLIO: 1059

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.**

HAGO CONSTAR QUE EL

C. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

TULUM - COZUMEL

LOS DÍAS: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

ALEJANDRA JAZQUEC

NOMBRE Y FIRMA

DELEGACIÓN



BENITO JUÁREZ

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

**EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.**

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

SELLO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE
VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE. 1620.23

FOLIO: 1059

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL

C. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

SOLIDARIDAD - BENITO JUAREZ

LOS DÍAS: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

DELEGACIÓN



BENITO JUÁREZ

Cecilia Ramon Delgado

NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

SELLO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficio No.: IFEQROO.DOYE. 1578.23

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

18 DE OCTUBRE 2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2023
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIOS DE TULUM, SOLIDARIDAD Y BENITO JUAREZ.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,526.67

INFORME DE TRABAJO

DEL 11 OCTUBRE DEL 2023.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM, TULUM. Se trabaja en aplanados de muros y plafones , relleno de áreas, salidas eléctricas, se pidió terminación de obra, se observa retraso.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM, TULUM. En edificio "A" se colaron columnas y se rellenan áreas del edificio, se solicita anclas de castillos en contratraves, se estima que a más tardar en esta semana se inicie con armado y cimbrado de trabes., "B". se arman contratraves, se pidió dejar pasos de instalaciones.

T. V. INGACIO ALLENDE, FRANCISCO UH MAY, TULUM. Se realizo visita, aún faltan detalles de recorte de pintura perfilación y limpieza de obra, se pidió presentar tabla de los alcances y programar entrega de obra

T.V. TOMAS GARRIGOS BOBADILLA, PLAYA DEL CARMEN, se trabaja en aplicación de pintura y armado de lámparas, instalaciones sanitarias, se inicia con fosa séptica y poso, en cisterna se solcito ampliar área de caseta de bomba y poner tuerca inicio, se pidió tapas de salidas eléctricas.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PRIM.TERRITORIO DE QUINTANA ROO, PLAYA DEL CARMEN, Se coló losa, se trabaja en salidas sanitarias, muros divisorios y trabajos de acabados en caseta eléctrica, se pidió rellenar en capas y dejar disparos de las instalaciones.

DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2023.

JARDIN DE NIÑOS CIELO NUEVO, CANCUN, en edificio "A" se trabaja en aplanados exteriores, colocación de losetas en aulas y sanitarios, salidas eléctricas y colocación de biodigestor. Se pidió cierre de obras y terminación a la brevedad.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION CIELO NUEVO, CANCUN, En edificio "A" se continua habilitando losa para su colado el fin de semana, en edificio "B", se culean zapatas y dados, se observó que este edificio se encuentra parado.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION PARAISO MAYA, CANCUN, en Edificio "A" se realizan trabajos de colocación de lámparas, aplicación de pintura, terminación de losetas y salidas eléctricas "B", se instala cancelerías se pidió trabajos de obra exterior cisterna y limpieza.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION PARAISO MAYA, CANCUN, se visitó la obra, en edificio "A" se cuelan firmes, se forjan mamparas y se inició con trabajos de cimbrado de columnas planta alta. Se pidió continuar trabajos de dirección del edificio B.

Se realizo vista en Bachilleres 4 Cancún, CETMAR 42 Cancún y CBTIS Cancun. Con el personal de la SEQ, pidió informes semanales.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.