



INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ANEXO III
Oficio No. (0235)

INFORME DE COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
02 DE ABRIL DEL 2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	LUIS FELIPE CEN POOT
CARGO DEL COMISIONADO	ANALISTA PROFESIONAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS	\$ 5734.64

SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISIÓN DE TRABAJO, CONFERIDA PARA LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024 AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL CBTis No. 272 EN EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO CIELO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN; QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE.

Lunes 25 de Marzo del 2024.

Se realizó el traslado al municipio de Benito Juárez donde nos dirigimos al fraccionamiento denominado Cielo Nuevo en la ciudad de Cancún; donde nos dijimos al plantel del CBTis. No 272, donde nos entrevistamos con personal de vigilancia ya que todo el personal se habían ido de Vacaciones de La semana santa, le explicamos el motivo de nuestra visita, por lo que se comunicó con sus superiores pidiendo la autorización para acceder al plantel, por lo que la directora del plantel vía telefónica nos autorizó dicho acceso; por lo que en el resto de la tarde se realizó la reapertura (repique) de la brecha sobre el perímetro con 85.44 mts. como colindante con el terreno de la secundaria que ya cuenta con barda perimetral, continuando por ese mismo lado con una distancia de 120.00 mts. sin barda perimetral que colinda con el predio de lo que será el CAM secundaria, haciendo un total de 205.44 mts. de brecha lineales, concluyendo así con las actividades de este día; **se pernocto en Cancún.**

Martes 26 de Marzo del 2024.

En este día se continuo con la limpieza sobre el perímetro del polígono del plantel, para poder llevar a cabo el replanteo de los vértices con ángulos y distancias con un plano con coordenadas topográficas que proporciono via whatsapp la directora del plantel solicitando que así se realizaran dichos trabajos por el lado sureste con una distancia de 160.77 ml por el lado sur oeste con 16.76 ml, mas 105.44 ml, al llegar por el lado colindante con el predio de la CFE, por el lado noreste donde se realizó la apertura de 83.34 ml continuando por el lado suroeste co la apertura de 85.00 ml donde colinda con el predio de la CFE, por lo que en total fueron 451.27 ml, concluyendo así con las actividades de este día; **se pernocto en Cancún.**



**INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

Miércoles 27 de Marzo del 2024.

En este día se continuo y concluyo con la limpieza del perímetro por el lado noroeste con una distancia de 68.59 ml; haciendo un total de 735.30 ml de limpieza, reapertura y apertura de brecha en todo el perímetro del poligono del plantel, posteriormente Se realizó el cadenamiento a cada 10.00 mts. sobre el perímetro del poligono dando como resultado en total 639.86 ml, donde se realizara la nivelación para la construcción de la barda perimetral.

Se ubicó un Banco de Nivel en la Base de un poste metálico de alumbrado público con una cota de 10.00 mts.

Se continuo y concluyo con la nivelación del perímetro partiendo del Banco de Nivel.

Concluyendo así con las actividades del día, retornando a la ciudad de Chetumal.

NOTA: El traslado de ida y de regreso se realizó en vehículo oficial del instituto; Ford ranger, con placas de circulación SZ - 1231 - M

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO