



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
 EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.**

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE
 QUINTANA ROO
 ESC. PRIM. URB. T.M.
 ERMILO ABREU GÓMEZ
 C.C T:23DPR0196J
 ZONA ESCOLAR 047
 CANCÚN, QUINTANA ROO.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: No.IFEQROO.DOYE.1132.24 FOLIO 0815

SERVICIO EDUCATIVO
 DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 EN ZONA URBANA
[Handwritten signature]

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA
 C.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

LOS DÍAS:

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

[Handwritten signature]
 NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
 Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

SELLO



Adela Tamay Post
[Signature]
sin sello.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.**

[Signature]
Margarita Cecilia Hoy Koh

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE.1132.24 FOLIO 0815

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE
VICENTE GUERRERO Z.E. 005
23DEC0052H
SAN JUAN, TULUM Q. ROO

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
ENCOMENDADO

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA
C.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESC. PRIM. URB. T.M.
ERMILO ABREU GÓMEZ
C.C T: 23DPR0196J
ZONA ESCOLAR 047
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.

DELEGACIÓN
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

MUNICIPIO DE TULUM, SOLIDARIDAD, BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.

[Signature]
Cels H. Conto Nave

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE
MIGUEL HIDALGO Y JUSTILLA Z.E. 004
23DEC00289
CHURUPON, QUINTANA ROO

LOS DÍAS:

BENITO JUÁREZ

[Signature]
Pedro Toz Chan
NOMBRE Y FIRMA

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

SELLO

OFICIO IFEQROO.DOYE.1204.2024

ASUNTO: COMPROBACION DE COMISION DE TRABAJO.
CD. CHETUMAL, Q. ROO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

MTRO. OMAR EDÚ DORANTES BARBA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.


Presente

Anexo al presente le entrego comprobación de la comisión llevada a cabo en el municipio de Tulum, Solidaridad, Benito Juárez, los días del 19 al 20 de Septiembre del 2024, bajo el concepto de supervisión de obras.

Numero de Oficio Asignado de Comisión: IFEQROO.DOYE.1132.24
Número de Ministración de Viáticos: 0815

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. MIGUEL FDO. CEBALLOS MERCADO
JEFE DEL DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR.

C.c.p. Recursos Humanos. Edificio



Oficio No.: IFEQROO.DOYE. 1132.24

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

23 DE SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado |
| CARGO DEL COMISIONADO | SUPERVISOR DE OBRA |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$ 4,526.67 |

INFORME DE TRABAJO

Nota: Se modifico recorrido de obra.

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

UT, Tulum, Tulum, Se realizo visita obra, aun no se inicia la caseta de medición, no se observó personal en la obra, se le pidió al supervisor enviar oficio para intervención de jurídico.

Secundaria de Nueva Creación Aldea Tulum, se traba en:

Edificio A: Se coló losa el fin de semana. Se aplanan muros y se realizan instalaciones varias. Se pidió al residente dejar bien marcados los zoclos con los aplanados e iniciar las bases de los aires acondicionados.

Edificio B: Se traba en aplanados, firmes y salidas de instalaciones de sanitarios, se pidió rectificar las pendientes. Se continúa relleno de áreas para colado de firme, se realizan las maestras para colado de calcreto, se pidió anclar varilla en gárgolas con adhesivo especial.

Edificio C: Se trabaja en los Armados de trabes, cimbrado, se coló firme.
En obra exterior, se pidió al supervisor indique a las empresas que inicie los trabajos obra exterior eléctrica y plaza cívica.

Nota: No se recabo sellos de estos dos planteles debido a que UT aun no esta operando y la Sec. E de nueva creación. Se respalda con sellos de la localidad de Playa del Carmen.



Prim. Evaristo Segundo Montejo, Playa del Carmen Solidaridad, Se realizo la visita de obra, tienen los trabajos de aplanados y aplicación de pintura en muros y aplicación de impermeabilizante, se coló andador, se pidió corregir perfilación de zoclos y emplaste de traveses y columnas y perfilación de cadena de borde. Se pidió limpieza de obra. Se deberá aplicar segunda mano de pintura.

Prim. Clementina Batalla Torres, Playa del Carmen Solidaridad, se visitó la obra, no se tiene personal, ya se realizo limpieza de obra.

J.N. Felipe Carrillo Pto. Playa del Carmen Solidaridad, Se trabaja en los aplanados de aula interior y exterior, se coló afine de losa, se estima que para esta semana se cuele firme y se coloque loseta, se pidió suministro de cancelerías en puertas y ventanas y que deberá de terminar la obra para la semana entrante.

Prim. Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad. Se realizo visita de obra se continua con la demolición de losa de las dos aulas, se tiene parte de material de repuesto, se pidió al supervisor que marque las vigas dañadas y se procedan a retirar.

Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se realizo visita de obra, se trabaja en armado de ménsulas y traveses principales, se pidió dejar los espacios de paso de viguetas, se pidió considerara pasos de instalaciones varias.

T.V. Tomas Garrigos B. Se realizo visita de obra, se trabaja en armado de traveses del eje de escalera y rampa para escalera, se habilita más acero de traveses y se habilita cimbra, se observa faltante de materiales de cimbra. Se pidió incrementar la fuerza de trabajo. Se corrigieron traslapes de aceros en traveses principales. Se pidió el anclaje de varillas de castillos para barandales con material de adhesivo especial.

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

Nota: Se cambio recorrido de obra.

Prim. Francisco Hoil Torres, Cancún Benito Juárez, Se procedió al retiro de la empresa, y se dio acceso a otra para el termino de los trabajos toda vez que no se tenía avance, y que los trabajos presentaban muchos detalles.

Secundaria 8 de Marzo, Cancún Benito Juárez, Se trabajan en Edificio E, Aplanados, se colocó impermeabilizante, y se forja nariz de pasillo, se aplana muros exteriores.

En edificio de Laboratorio, se trabaja en habilitado de acero, cimbra viguetas y bovedillas para el colado integral de losa, se pidió dejar paso de instalaciones.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, Se continua con las instalaciones varias, muros de block, cadenas y castillos, se forja rodapié de pasillo de aulas, se habilita acero para traveses y cimbra.

Edificio B, Se continua con el Colado de columnas, muros de block, se rellenan áreas de trabajo, obra atrasada.

Edificio C, se cuelan columnas ultimas, se forja rodapié de pasillo, se realizan trabajos de instalaciones.

En obra exterior, se continua relleno de áreas,

Se pidió al supervisor se inicien con los trabajos de media tensión y de instalaciones interiores del plantel. Se pidió mandar oficios de atraso de obra.



Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, Se cuelan columnas y se rellena áreas, se pidió dejar disparos de instalaciones y se deberá de alinear el block
Edificio B, Se continua con el Colado de columnas, muros de block, se rellenan áreas de trabajo, obra atrasada.
Edificio C, se cuelan zapatas y se rellena áreas, se continua habilitando aceros y cimbra de columnas.
En obra exterior, se cuelan placas de plaza cívica.
Se pidió al supervisor se inicien con los trabajos de media tensión y de instalaciones interiores del plantel.
Se pidió mandar oficios de atraso de obra.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.