



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: No.IFEQROO.DOYE.1713.2025 FOLIO 0837

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.



SEO
SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

**UNIDAD DE ENLACE
SOLIDARIDAD**

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: PLAYA DEL CARMEN

09 DE DICIEMBRE DEL 2025

LOS DÍAS:

Miguel Fernando Ceballos Mercado
NOMBRE Y FIRMA

Escuela Secundaria Técnica No. 43
"MARÍA LUZ ZAPATA REJÓN"
CCT. 28DST0041T
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO

SELLO



Oficio No.: IFEQROO.DOYE.1713.2025

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
12 DE DICIEMBRE DEL 2025

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025
LUGAR DE LA COMISIÓN	PLAYA DEL CARMEN
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,187.97

INFORME DE TRABAJO

09 DE DICIEMBRE DEL 2025

CETMAR 41, Playa del Carmen, Con esta fecha se visita la obra, se realizo recorrido de los trabajos que se ejecutan, de los trabajos que se solicitaron con motivo de la visita de la señora gobernadora se están realizando, aun falta la apertura de la puerta del segundo acceso que da al plantel y terminar de terracear la parte posterior, se le pidió al contratista que no es necesario con material nuevo solo extender lo que se tiene y compactarlo, se pidió hacer limpieza de más fina y que los trabajadores tengan los equipos de seguridad necesario.

Primaria Gertrudis Bocanegra, Playa del Carmen, Se realizo visita de la obra en la cual se construye un aula adosada, se trabaja en aplanados d muros exteriores y aplicación de pintura, se tiene el material e loseta para inicio de su colocación, se pidió suministrar material eléctrico y se indicó que es obra atrasada por lo que se solicita la terminación para esta semana.



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA

ROO

10 DE DICIEMBRE DEL 2025.

J.N. DE NUEVA CREACION FRACC. EL EDEN PLAYA DEL CARMEN.

Se trabaja en limpieza fina de edificio, y se instala mueble de dirección. se suministraron las mamparas.

PRIMARIA. DE NUEVA CREACION FRACC. EL EDEN PLAYA DEL CARMEN.

Edificio A. Se tiene obra terminada. Se realizo recorrido con la delegada de la SEQ. En la cual Se realizó observación de rellenos de áreas exteriores el cual pido se dé la terminación final con un cemento nte y que quede menos pedregoso.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. EL EDEN PLAYA DEL CARMEN.

Edificio A. Se realizan trabajos de acabados de cancelerías, puertas y pintura.

Edificio B. Se realizan trabajos de acabados de cancelerías, puertas y pintura.

Edificio C Se realizan trabajos de acabados de cancelerías, puertas y pintura. Falta muebles d laboratorio.

Obra exterior:

Se cuelan placas de plaza cívica y de acceso, se instalan lámparas punta de poste.

NOTA. Para las tres obras se pidió limpieza de obra general libre de escombros y piedras.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.