



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

LEVANTAMIENTO (DP. 1337.18)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

LEVANTAMIENTO DE OBRA

Fecha de salida

09/19/2018 - 05:45

Fecha de regreso

09/21/2018 - 22:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

3578.08

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3578.08

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SE LLEVA A CABO EL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TERMINADAS EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES ENVOLVENTES DEL EDIFICIO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS AR-1, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5 Y TM-1 ADEMÁS DE LA DUCTERIA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PLAFÓN DEL EJE 2 AL 5, TRAMO G AL K COMO LA COLGANTEO PARA LISO Y RETICULAR DEL EJE 2 AL 3, DE TRAMO E AL K

Resultados obtenidos

EL SENTIDO PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT SIN PERJUDICAR EL COLGANTEO PARA PLAFÓN LISO Y RETICULAR, EL AJUSTE DE SALIDAS PARA LUMINARIAS ADEMÁS DE IDENTIFICAR LA UBICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Y AIRES ACONDICIONADOS.

AL NO CONTAR CON MAS PERSONAL EL TRAMO PARA LOS TRAMOS ES MAS AMPLIO DE IGUAL FORMAR EL AIRE NO ESTA TAN PESADO PARA TRABAJAR.

EL ACCESO CREADO POR LA DEMOLICIÓN DE UN MURO EN EL DUCTO UBICADO EN LOS EJES 2 A 3 DEL TRAMO D AL E, PERMITE LA UBICACIÓN ADECUADA PARA LOS TABLEROS EN PRIMER NIVEL, QUE SE INTERCONECTARÍAN CON EL I-LINE EN PLANTA BAJA.

Contribuciones

EN APOYO DE LA OTRA EMPRESA IDENTIFICAMOS EN PLANO LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE CABLE Y SALIDAS PARA LAS LUMINARIAS EN PLAFÓN, AJUSTE DE SEPARACIÓN DEL PLAFÓN LISO CON LA DUCTERIA ELÉCTRICA PARA ESTA NO ESTÁ DESFASADA, SE INDICA AL PERSONAL DEL PLAFÓN QUE DEBEN TENER MÁS SUMINISTRO DE MATERIAL DE TABLA ROCA PARA IR GENERANDO EL PLAFÓN LISO PERIMETRAL

Conclusiones

AL CONTAR CON EL EJE 2 AL 3 DEL TRAMO E AL K CON LA SOPORTERIA PARA PLAFÓN LISO Y RETICULAR, SE PUDE TRABAJAR EN TODA ESA ÁREA CON LA DUCTERIA PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS, DE IGUAL FORMA QUEDA TRAMO PARA SOPORTERIA DEL PLAFÓN, ESTO NO IMPEDIMENTO DE PARA NO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. COMO RESULTADO UN EXISTE TRAMO EN TRABAJO PARA EL ARMO DE PLAFON LISO Y RETICULAR, DADO QUE LA EMPRESA ES CONSIENTE QUE DEBE EJECUTARLA COMPLETA.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-09-28

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección Administrativa

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.