



C. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director de Planeación



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ANEXO III
Oficio No.: (0954)

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE PLANEACION	13-JULIO-2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	JUAN AGUILAR JACOBO
CARGO DEL COMISIONADO	ANALISTA PROFESIONAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	11 AL 12 DE JUNIO DE 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	LOC. CANCUN MPIO. B. J.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,785.00

Por este medio informo las actividades de mi Comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar levantamientos topográficos, nivelación y trazo de estacionamiento en la Universidad de Quintana Roo de Cancún en el municipio de Benito Juárez, y es como a continuación se describe.

Miércoles 11 de Julio del 2018.

Me trasladaron a la ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez; en compañía del C. Luis Felipe Cen, en el vehículo oficial Aveo color rojo Placas 7073-TRY que llevo el compañero Rodolfo de la dirección de supervisión de obra, llevando también consigo al representante de la contraloría, Arq. Alberto; al llegar nos dejaron para la realización de nuestras actividades por lo que nos dirigimos a la Universidad de Quintana Roo campus Cancún y nos entrevistamos con personal de la empresa encargada de los trabajos de la construcción del estacionamiento, primeramente nos abocamos a verificar con medidas del área de lo que será el estacionamiento con respecto al plan maestro de crecimiento, posteriormente se dio el inicio a la verificación de los esquineros que conforman el polígono con las dimensiones de 49.00 por 96.00 metros, así como a la realización del trazo de las cuadrículas a cada 10.00 metros cuadrados en donde se realizó el corte en dicho terrenos con una superficie de 75.00 por los 49.00 metros de ancho, se pernocto este día en Cancún.

Jueves 12 de Julio del 2018

Este día se dio continuidad con la nivelación del terreno; en donde se pudo verificar que la empresa corto en promedio de .10 cm. hasta .30cm; en donde el supervisor de este instituto Arq. Hugo comento que fue con la finalidad de ponerle una capa (base hidráulica) como rasante con un espesor de .30 cm según las normas de la SCT para las superficies del tránsito vehicular.

Concluyendo así con las actividades en comendadas para esta comisión, cabe mencionar que a la fecha no se ha limpiado en su totalidad el área total donde se construirá dicho estacionamiento.

Cabe hacer mención que el retorno a la ciudad de Chetumal se realizó en vehículo particular.

Sin más que informar por el momento, reciba usted un cordial saludo.

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.