



QROO.gob.mx

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (FOLIO 181)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

MUNICIPIO BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO PRIVADAS SACBE DE LA CIUDAD DE CANCUN

Fecha de salida

2019-02-20

Fecha de regreso

2019-02-23

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

2610.00

Viáticos comprobados

2610.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2610.00

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

2000.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4872.10

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2019-02-26

Reportes**Actividades realizadas**

TRASLADO A LA CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. PRESENTACION CON PERSONAL DE LA INMOBILIARIA PARA LA LOCALIZACION Y VERIFICACION DEL TERRENO DE LO QUE SERA LA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS. PREPARACION DEL MATERIAL A UTILIZAR EN CAMPO COMO SON TROMPOS Y ESTACAS, POSTERIORMENTE SE TRAZO UNA POLIGONAL DE APOYO CON VERTICES ESTATEGICOSPARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ASI COMO TAMBIEN LA NIVELACION DE LOS PREDIOS. SE MARCARON 50 VERTICES QUE CONFORMAN EL POLIGONO GENERAL, ASI COMO LA APERTURA DE 120.00 METROS LINEALES DE BRECHAS, COMO TAMBIEN LA EDECUACION DE CADA UNO DE LOS VERTICES QUE CONFORMAN EL PERIMETRO DEL TERRENOY ASI PODER EFECTUAR EL DESLINDE DEL POLIGONO. SE REALIZO TAMBIEN EL TRAZO DE UNA CUADRICULA A CADA 10.00 METROS POR 22.50 METROS CON UN TOTAL DE 85 PUNTOS Y ASI PODER CORRER LOS NIVELES, TAMBIEN DE ADECUARON 150.00 METROS LINEALES DE BRECHAS.

Resultados obtenidos

SE REALIZO LA MEDICION DE LOS 50 VERTICES DEL PERIMETRO QUE CONFORMAN EL POLIGONO DE LO QUE SERA LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS, CON ESTACION TOTAL POR EL METODO DE RADIACIONES. TAMBIEN SE CORRIO UNA NIVELACION DE LOS 85 VERTICES DEL TERRENO COM ESTACION TOTAL, VERIFICANDO Y TOMANDO NOTAS DE LOS SERVICIOS EXISTENTES CO QUE CUENTA EL PREDIO.

Contribuciones

A LA CERTEZA DE PREDIO EN MEDICION , SEGUN DOCUMENTO DE DONACION ENVIADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. ASI COMO TAMBIEN CONOCER LAS CONDICIONES FISICAS DEL PREDIO,

PARA PODER LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO EN LA CONSTRUCCION DE CADA UNAO DE LOS PLANTELES DEL NIVEL BASICO.

Conclusiones

SE LOCALIZO EL PREDIO REALIZANDO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS, VERIFICANDO MEDIDAS FISICAS DEL TERRENO, PARA LA ACTUALIZACION REAL DEL POLIGONO, QUE SE MODIFICO EN UNA MINIMA PARTE, CONSTATANDO QUE EL TERRENO SE ENCUENTRA EN LA MAYORIA DE FORMA PLANA, PERO ARRIBA 20 Y 30 CM. DEL NIVEL DE PAVIMENTO. ASI MISMO CUENTA CON LOS SERVICIOS DE DRENAJE , AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de actualización de la información

2019-02-26

Fecha de validación de la información

2019-02-26

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA.

Importe total de la comisión

4872.10

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Luis Felipe CEN POT

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

FECHA DE ELABORACIÓN
25-FEBRERO-2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	LUIS FELIPE CEN POOT
CARGO DEL COMISIONADO	ANALISTA PROFESIONAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	20, 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4,610.00

COMO RESULTADO DE LA COMISION REALIZADA DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA 2019 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION A ESTE INSTITUTO CON NUMERO DE OFICIO **1S.1/SEQ/OS/040/2018** ; PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN LA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO PRIVADA SACBE EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE INFORMA LO SIGUIENTE.

Miércoles 20 de Febrero de 2019
Cancún, Mpio. De Benito Juárez.
Primaria y Jardín de Niños de nueva creación

Se realizó el traslado a la ciudad de Cancún donde nos dirigimos a las oficinas de la inmobiliaria, presentándonos con personal de la misma para solicitarles que nos indicaran físicamente los predios donde se construirán la escuela primaria y el jardín de niños, nos trasladamos hasta el predio en donde proporcionaron la información de una línea de control para propagar las coordenadas a los vértices del polígono y así poder realizar los levantamientos topográficos correspondientes.

Después de dicha verificación nos dimos a la tarea de definir y marcar todos y cada de los vértices que conforman el polígono siendo un total de 50 vértices por ser un terreno irregular en la parte central del mismo.

Posteriormente se realizó la adecuación de la brechas (120 ml aproximadamente) hacia cada uno de los vértices para poder realizar el levantamiento topográfico del polígono con estación total por el método de radiaciones.

Se pernocto en Cancún.

Jueves 21 de febrero de 2019
Cancún, Mpio. Benito Juárez.
Primaria y Jardín de Niños de nueva creación

Este día se realizó la medición de los 50 vértices que conforman dicho polígono. También se realizó el trazo de cuadrículas para correr la nivelación del terreno a cada 10.00 ml, en una distancia de 161.72 mts. De longitud, y a cada 22.5 ml en una distancia de 45.35 mts. de longitud por 22.50 ml. Según documento de donación. Con la adecuación y apertura de 150.00 ml de brecha aproximadamente.

Se pernoctó en Cancún.

Viernes 22 de Febrero de 2019
Cancún Mpio. Benito Juárez.
Primaria y Jardín de Niños de nueva creación.

Se corrió la nivelación con estación total con el método de radiaciones en un total de 85 vértices, a partir de una línea de control propagando las coordenadas en 2 vértices mas como puntos de apoyo (poligonal abierta)
En este día se concluyó con los trabajos encomendados para esta comisión,

NOTA No. 1: En el informe se mencionan la primaria y el Jardín de Niños por estar en el mismo polígono y el trabajo se realizó en conjunto (general) por no estar todavía definida la parte donde estará cada una de estas escuelas.

NOTA: El traslado de ida y de regreso se realizó en vehículo Oficial camioneta Chevrolet Colorado con placas: SZ – 6140 – G, de igual forma se menciona que se recabaron los sellos de la SEQ zona norte por ser escuelas de nueva creación.

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO