

## INFORME DE LA COMISIÓN

### UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE PROYECTOS Y COSTOS

### FECHA DE ELABORACIÓN

26-MARZO-2019

### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	JUAN AGUILAR JACOBO
CARGO DEL COMISIONADO	ANALISTA PROFESIONAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	20 AL 23 DE MARZO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 3,480.00

SE INFORMA EL RESULTADO DE LA COMISION REALIZADA, DERIVADO DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA 2019 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION A ESTE INSTITUTO CON NUMERO DE OFICIO **1S.1/SEQ/OS/040/2018** ; PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN EL JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA DE NUEVA CREACION EN EL FRACCIONAMIENTO PUNTA IKAL DE LA LOCALIDAD DE CANCUN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

#### **Miércoles 20 de Marzo de 2019**

#### **Localidad Cancún, Mpio. De Benito Juárez.**

#### **Jardín de niños.**

Se realizó el traslado a la ciudad de Cancún donde nos dirigimos hasta el fraccionamiento antes mencionado, para realizar en esta ocasión la nivelación del terreno en donde se pretende construir el jardín de niños en donde como resultado y según las condiciones físicas del terreno se marcaron y nivelaron en total 54 puntos de los cuales 16 corresponden al perímetro del polígono, concluyendo así con el levantamiento topográfico en esta área.

En este día; se pernocto en Cancún.

#### **Jueves 21 de Marzo de 2019**

#### **Cancún, Mpio. Benito Juárez.**

#### **Primaria.**

En este día se iniciaron los trabajos en el terreno donde se construirá la escuela primaria, dando inicio con la apertura de las brechas que conforman tentativamente el polígono con un total de 240.21 ml y quedando definido por 12 vértices perimetrales.

De igual forma se realizó el trazo de cuadrículas a cada 10.00 m<sup>2</sup> para correr la nivelación del terreno según las condiciones físicas del terreno en cada cuadrícula.

Del trazo de las cuadrículas resultaron 7 brechas de 60 ml aproximadamente de los cuales también se realizó la apertura de las mismas siendo un total de 420.00 ml de brecha.

En este día se pernocto en Cancún.

**Viernes 22 de Febrero de 2019**

**Cancún Mpio. Benito Juárez.**

**Primaria.**

Se continuó con el levantamiento topográfico (nivelación del terreno natural) resultando un total de 75 puntos nivelados de los cuales 12 vértices corresponden al perímetro del polígono, concluyendo así con el levantamiento topográfico de lo que será tentativamente el terreno de la escuela primaria.

**En este mismo día se continuo con los trabajos topográficos en lo que resta del polígono total en lo que será la construcción de la escuela secundaria también de nueva creación; que aunque no estaba considerada en el recorrido se logró realizar lo siguiente:**

La apertura de 274.16 ml de brecha sobre el perímetro del polígono, así mismo se realizó el trazo de las cuadrículas a cada 10.00 m2 para poder correr la nivelación del terreno natural. Se pernocto en Cancún.

**Sábado 23 de Marzo de 2019**

**Cancún Mpio. Benito Juárez.**

**Secundaria.**

Se marcaron los 12 vértices que conforman el polígono de lo que será la secundaria. Del trazo de las cuadrículas resultaron 9 líneas con una distancia de 74.16 ml, de los cuales también se realizó la apertura de las mismas brechas siendo en total 667.44 ml; quedando pendiente la nivelación del terreno para una siguiente comisión.

**NOTA:** El traslado de ida y de regreso se realizó en vehículo Oficial con placas: UUH – 693—E

También se menciona que los sellos de las constancias de permanencias se consiguió el sello de la SEQ Zona Norfe por ser obras de nueva creación.

**FIRMA DEL COMISIONADO**





**QROO.gob.mx**

# **Lev. Top. en Obras de Nueva Creación del Fambasico 2019 según oficio de Comisión # 0108\*2019**

## **Datos Generales**

### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2019

### **Período que se reporta**

marzo

### **Tipo de viaje**

Nacional

### **Número de personas acompañantes**

0

### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

## **Datos de la comisión**

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

Cancun

**Motivo del encargo o comisión**

Levantamientos Topográficos en obras de Nueva Creación del programa fambásico 2019 en Benito Juarez.

**Fecha de salida**

2019-03-20

**Fecha de regreso**

2019-03-23

**Datos de la partida****Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

0.00

**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

**Hospedaje**

0.00

**Viáticos comprobados**

3480.00

**Viáticos sin comprobar**

0.00

**Importe ejercido por partida**

3480.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

3480.00

**Importe total no erogado**

0.00

**Fecha de entrega del informe**

2019-03-26

**Reportes****Actividades realizadas**

Traslado a la ciudad de Cancun.

Verificación y reconocimiento físico de cada uno de los terrenos para su respectivo levantamiento topográfico.

Preparación del Material a utilizar (estacas y Trompos) en cada uno de los polígonos a trabajar.

Marcaje de cada uno de los vértices de los polígonos en mención.

Aperturas de las brechas en cada predio para su levantamiento topográfico correspondiente.

Levantamiento topográfico y nivelación del terreno natural.

**Resultados obtenidos**

Se llego hasta la ciudad de Cancun, al fraccionamiento punta ikal donde nos trasladándonos hasta el terreno donde se construirá el jardín de niños para dar continuidad a la nivelación del terreno natural, resultando un total de 52 puntos nivelados de los cuales 16 puntos corresponden al perímetro del polígono.

Para el caso de la primaria se preparo un total de 75 estacas y 75 trompos que se utilizaron para el marcaje de 12 vértices que conforman el perímetro del polígono, así como la apertura de 240.21 ml de brecha que conforma el

perímetro del polígono; también se realizo el trazo de cuadrículas a cada 10 mts resultando 7 brechas de 60 ml siendo un total de 420.00 ml de brecha, se corrió la nivelación de los 75 puntos que conforman las diferentes condiciones del terreno natural.

Se realizo el levantamiento topográfico de los 75 vértices incluyendo los rasgos fisicos, de servicios públicos existentes y al terreno natural.

Cabe señalar que también se realizaron trabajos en el resto del polígono en donde se construirá la secundaria aunque no estaba considerado en el recorrido para esta comisión; realizando lo siguiente:

Se realizo en total la apertura de 274.16 ml del total del perímetro del polígono y las brechas para el trazo de las cuadrículas a cada 10.00 ml. resultando 9 brechas de las cuales también se realizo la apertura de las mismas siendo en total 667.44 ml, quedando pendiente la nivelación para una siguiente comisión.

### **Contribuciones**

Todo lo anterior es previo y necesario para realizar y desarrollar un plan maestro del plantado de los edificios, así como para la elaboración de los presupuestos de las obras a desarrollar en cada escuela, según las características de cada terreno y así poder determinar los alcances y las metas de cada obra, así como contribuir en el crecimiento de la infraestructura educativa en el estado por las demandas del crecimiento de la población.

### **Conclusiones**

Se llevo a cabo la verificación física de los predios así como el levantamiento topográfico de todo el predio donde se construirá la escuela secundaria y primaria y el Jardín de Niños.

En este fraccionamiento punta ikal se pudo constatar que existe vegetación alta, el terreno esta muy disperejo y que en su mayoría es material C, y que existen algunas oquedades por lo que se sugiere la realización de sondeos donde se plantaran cada uno los edificios.

Se informa que no fue posible realizar la nivelación del terreno donde se construirá la escuela secundaria, quedando pendiente correr la nivelación para una próxima comisión.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

enero - marzo

### **Fecha de actualización de la información**

2019-03-26

### **Fecha de validación de la información**

2019-03-26

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### **Nota**

NINGUNA.

### **Importe total de la comisión**

3480.00

**COMISIONADO**

(Nombre y firma)



Juan Aguilar Jacobo

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.