



INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ANEXO III
Oficio No. (0267)

INFORME DE COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

15 DE ABRIL DEL 2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

LUIS FELIPE CEN POOT

CARGO DEL COMISIONADO

ANALISTA PROFESIONAL

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2024

LUGAR DE LA COMISIÓN

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS

\$ 8290.74

SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PROGRAMADA PARA LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN LA SEC DE NUEVA BREACION UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO KUSAMIL Y EN EL CBTis No. 272 EN EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO CIELO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN; QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE.

Martes 09 de Abril del 2024.

Se realizó el traslado al municipio de Benito Juárez donde nos dirigimos al fraccionamiento denominado Kusamil en la ciudad de Cancún; donde nos dijimos al terreno antes mencionado, donde se decidió realizar la apertura de las brechas en la dirección de Este a Oeste Para el trazo de las cuadrículas a cada 10.00 metros en base a un proyecto previo de trabajo, para correr la nivelación al interior de dicho predio, por lo que en el resto del día se realizó la apertura de tres brechas de 55.00 mts. haciendo en total 165.00; concluyendo así con las actividades de este día;
Se Pernocto en Cancún.

Miércoles 10 de Abril del 2024.

En este día se continuo con la apertura de las brechas realizando en total de 12 brechas de aproximadamente 60.00 metros haciendo un total de 720.00 ml. De brecha, concluyendo así con las actividades de este día;
Se Pernocto en Cancún.

Jueves 11 de Abril del 2024

En este día se continuo y concluyo con la apertura de 12 brechas de aproximadamente 25.00 metros, haciendo un total de 300.00 ml. Posteriormente de ubico un banco de nivel con una cota de 10.00 mts. sobre un registro eléctrico localizado al pie de un poste de concreto del alumbrado público



**INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

Se continuó con la nivelación al interior del terreno sobre 19 brechas de un total de las 27 brechas; quedando pendiente para correr dicha nivelación en 8 brechas; no fue posible terminar por la lluvia, culminando así con las actividades del día; **Se Pernocto en Cancún.**

Viernes 12 de Abril del 2024.

En este día Nos trasladamos al CBTis No. 272 para realizar la nivelación donde se construirá el pórtico de acceso principal al plantel por lo que se nivelo una área de 67.00 metros por 20.00 metros, partiendo de un banco de nivel anteriormente establecido con una cota de 10.00 mts.

De igual manera se georreferenciaron por el método de radiaciones con estación total, alguna obras existentes el interior del predio como parte de la plaza cívica, murete de acometida de la cfe y algunos de los edificios.

Concluyendo así con las actividades del día y para esta comisión por lo que se retornando a la ciudad de Chetumal.

NOTA: Se informa que los sellos de las constancias de permanencia de los días 09, 10 y 11 se recabo el sello de la SEQ zona norte por ser obra de nueva creación; El traslado de ida y de regreso se realizó en vehículo oficial del instituto; Ford Figo, con placas de circulación URX - 200 - L

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO