

REPORTE DE SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CISTERNA DE AGUA POTABLE DEL CEDAR DE CANCUN EN EL MPIO. DE BENITO JUAREZ.

Durante el recorrido se verificaron los trabajos de construcción del cárcamo y de la planta de tratamiento de aguas, los cuales estaba en las etapas de cimbrado y colado a a nivel de muros, se marcó como detalle en la compactación el área de los brocales de los registros de la tubería, se solicitó el retiro del escombro de la vialidad de circulación en la zona de domos, trabajo que fue concluido en la misma fecha, se revisaron los avances en la colocación de lamina en la techumbre de los gimnasios.

Reporte fotografico



Trabajos de compactación con equipo mecanico



Trabajos de acabados y detallado en elementos de concreto



Cimbrado de cárcamo



Desimbrado de planta de tratamiento

En el área de verde posterior del terreno se realizó el levantamiento físico de las instalaciones para el proyecto de Tiro con arco, se verificó el avance de los trabajos de la techumbre de gimnasios.



Levantamiento físico para proyecto de Tiro con arco.



Trabajos en techumbre de gimnasio



Calafateo de juntas de lamina