OFICIO.IFEQROODCYSO.2528.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

09/26/2018 - 07:00

Fecha de regreso

09/28/2018 - 22:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

4375.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4375.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION
Chetumal Quintana Roo a 26 al 28 de Septiembre de del 2018

REPORTE DE COMISION DE OBRA DE LOS DIAS DEL 26 de Septiembre al 28 de Septiembre del 2018 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Q. ROO.

26 de Septiembre del 2018.
UQROO Unidad Académica Playa del Carmen, Playa del Carmen, Solidaridad.
Se realizó visita de la obra, se realizó el recorrido de la obra con personal del contratista, se realizó la revisión del catálogo correspondiente en la cual se observó que los conceptos contratados están realizados al 95%. Puesto que se informó al arq. Hugo Gómez de esta inconsistencia indico que se deberá de hacer convenios modificatorios de metas atendiendo trabajos faltantes por ejercer como salidas eléctrica para luminarias, suministro e instalación de aires acondicionados, alimentación eléctrica a edificio y subestación, terminación de módulos sanitarios con obra exterior. Colocación de luminarias planta alta e instalaciones de sistema contra incendios.

27 de Septiembre del 2018.
UQROO Unidad Académica Playa del Carmen, Playa del Carmen, Solidaridad.
Se realizó visita de la obra, se acordó visita de la obra para realizar una reunión de trabajos y de los análisis de los trabajos ejecutados y los requerimientos que se van a estar atendiendo, se realizó una lista de los pendientes. Se requiere que la empresa anterior presente tabla comparativa de los trabajos y/o nos determine los alcances para poder proceder a iniciar con lo que falta, así como de los pendientes de las estructuras en pórtico del edificio, así como la subestación eléctricas principal.

28 de Septiembre del 2018.
UQROO Unidad Académica Playa del Carmen, Playa del Carmen, Solidaridad.
Se realizó visita de la obra, se trabaja en la instalación de la ducteria de los aires acondicionas, y se continua realizando salidas eléctricas en plafones , aun no se ha definido trabajos debido a que aún no se ha reunido con el supervisor anterior para la verificación de sus alcances. Es necesario se defina por lo menos no indiquen los alcances para no duplicar trabajos o se malinterpretan.

Nota: el recorrido fue realizado en vehículo oficial Ford Ranger placas TB-60-596.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-10-01

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Contabilidad

Importe total de la comisión

4375.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.