RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y BENITO JUÁREZ

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

07/04/2019 - 05:10

Fecha de regreso

07/05/2019 - 22:30

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

1451.00

Viáticos no comprobables

4.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1451.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1451.00

Importe total no erogado

4.00

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y BENITO JUÁREZ, RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, OBTENIENDO LO SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. PESCADORES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE

SOLIDARIDAD, EMPRESA CONTRATISTA RAUL ARIEL HERNANDEZ CEBALLOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO Y SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTE IFEQROO, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, OBSERVANDO QUE SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CIMBRADO DE COLUMNAS PARA EL SEGUNDO NIVEL, Y SUMINISTRO DE BLOQUES EN LA PLANTA ALTA; ASÍ MISMO SE CUENTA CON EL MATERIAL Y MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS EN EL TIEMPO PROGRAMADO YA QUE A LA FECHA SE ESTÁ CONSIDERANDO UN AVANCE FÍSICO DEL 40%.

ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. PESCADORES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EMPRESA CONTRATISTA OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO Y SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTE IFEQROO, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, OBSERVANDO QUE SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL COLOCADO DE PRETIL CON BLOCK DE 10X20X40 CM, CIMBRADO DE LOSA EN ÁREA DE BAÑOS EN LA PLANTA ALTA, APLANADOS EN MUROS INTERIORES, FIRMES DE CONCRETO, APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PLANTA BAJA, ASÍ MISMO SE CUENTA CON EL MATERIAL Y MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS EN EL TIEMPO PROGRAMADO YA QUE A LA FECHA SE ESTÁ CONSIDERANDO UN AVANCE FÍSICO DEL 60%.

ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION FRACC. PESCADORES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EMPRESA CONTRATISTA HECTOR MANUEL VILLANUEVA OJEDA

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO Y SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTE IFEQROO, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, OBSERVANDO QUE SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CIMBRADO DE TRABES EN PLANTA ALTA PARA LA PROGRAMACIÓN DEL COLADO MONOLÍTICAMENTE,, NO SE OMITE MANIFESTAR QUE CUENTAN CON EL MATERIAL Y MANO DE OBRA SUFICIENTE PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA; POR LO QUE SE RECOMENDÓ NO BAJAR EL RITMO DE TRABAJO YA QUE SU AVANCE CONSIDERADO A LA FECHA CORRESPONDE AL 50%.

ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION FRACC. PESCADORES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EMPRESA CONTRATISTA WICA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO Y SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTE IFEQROO, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, OBSERVANDO QUE SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA, COLADO DE FIRMES DE CONCRETO, POR LO QUE SE RECOMENDÓ NO BAJAR EL RITMO DE TRABAJO YA QUE SU AVANCE CONSIDERADO A LA FECHA CORRESPONDE AL 60%.

ESCUELA PREESCOLAR XCARET EN LA LOCALIDAD DE CAN CUN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, OBSERVANDO QUE PARTE DE LOS TRABAJOS ACORDADOS EN REUNIÓN REALIZADA EN FECHAS PASADAS SE HAN CUMPLIDO, COMENTA LA EMPRESA CONTRATISTA QUE TIENE EN PROCESO DE PAGO ESTIMACIONES, SOLICITANDO SE LE APOYE PARA QUE PROCEDA EL PAGO Y PUEDA TERMINAR A LA BREVEDAD Y SE PROCEDA AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN.

ESCUELA PRIMARIA FLORENCIO CHAN EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MAY, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN PRESENCIA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL, PADRES DE FAMILIA DEL POBLADO, PERSONAL DE LA SEQ,

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO Y SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTE IFEQROO, DERIVADO A QUE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS POR SITUACIONES SOCIALES EN LA DEFINICIÓN DEL TERRENO DE LA ESCUELA, SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN PARA DETERMINAR SI LOS TRABAJOS SE CONTINÚAN O SE CANCELAN.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN EL PLANTEL ESTÁN DE ACUERDO, ES UN GRUPO DE FAMILIAS QUE SE OPONEN A LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE AL FINAL SE PUSO A VOTACIÓN Y LA MAYORÍA ACEPTÓ QUE SE TERMINEN LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE LE OTORGO UN PLAZO DE 15 DÍAS A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE TERMINEN EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS Y SE PROCEDA AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.

ESCUELA PREESCOLAR ISLA MUJERES EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, OBSERVANDO QUE YA COLOCARON EL IMPERMEABILIZANTE EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN Y UN AULA, POR LO QUE SE RECOMENDÓ INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO PARA TERMINAR EN EL TIEMPO ACORDADO EN DÍAS PASADOS.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO DE CONTRATO YA FENECIÓ Y EL PERSONAL DOCENTE SE ENCUENTRA DE VACACIONES, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SE COORDINE CON EL PERSONAL DE GUARDIA DEL PLANTEL PARA QUE LES DÉ ACCESO LA ESCUELA Y ASÍ NO SE OCASIONEN MÁS ATRASOS.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA OBRA CON LA FINALIDAD DE QUE LA EMPRESA CUMPLA AL 100%.

ESCUELA PREESCOLAR TLALOC EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, OBSERVANDO QUE YA COLOCARON EL IMPERMEABILIZANTE EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN Y DOS AULAS, POR LO QUE SE RECOMENDÓ NO BAJEN LA FUERZA DE TRABAJO PARA TERMINAR EN EL TIEMPO ACORDADO EN DÍAS PASADOS.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO DE CONTRATO YA FENECIÓ Y EL PERSONAL DOCENTE SE ENCUENTRA DE VACACIONES, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SE COORDINE CON EL PERSONAL DE GUARDIA DEL PLANTEL PARA QUE LES DÉ ACCESO LA ESCUELA Y ASÍ NO SE OCASIONEN MÁS ATRASOS.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA OBRA CON LA FINALIDAD DE QUE LA EMPRESA CUMPLA AL 100%.

NOTA: EN LO QUE CORRESPONDE A LAS ESCUELAS PREESCOLAR TLALOC E ISLA MUJERES EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES, MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE, DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRAN DE VACACIONES EL PERSONAL DOCENTE, NO SE PUDO OBTENER EL SELLO EN LA CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN, POR LO CUAL SOLICITO SE CONSIDERE EN MI COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-07-09

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

1455.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.