un levantamiento físico en el Jardín de Niños de Nueva Creación en el fraccionamiento Arcos Paraíso, en Cancún municipio de Benito Juárez

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancun, mpio de Benito Juarez

Motivo del encargo o comisión

un levantamiento físico en el Jardín de Niños de Nueva Creación en el fraccionamiento Arcos Paraíso

Fecha de salida

08/16/2019 - 05:00

Fecha de regreso

08/17/2019 - 23:23

Datos de la partida

Viáticos comprobados

1305.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1305.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

615.06

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1920.06

Importe total no erogado

1084.94

Reportes

Actividades realizadas

Con motivo de atender las prioridades que a este instituto compete y por instrucción de la Ing. Sara Beatriz Bautista Arana, Directora de Proyectos y Costos de la IFEQROO. Se informa lo realizado en la comisión conferida en el municipio de Benito Juárez.

16 de Agosto de 2019

En esta fecha nos trasladamos a la cd. de Cancún, mpio. de Benito Juárez, en el jardín de niños de Nueva creación del fraccionamiento Arcos Paraíso, para ver los avances en los trabajos, se confirma que el contratista ya tiene hizo las conexiones en el murete derivador, se conectó un codo porta fusible para alimentar al jardín de niños, se rellenó la zanja donde están los ductos, se revisó la que la base del transformador cumpla con la norma, se vio que el cable XLP esté debidamente señalizado, se revisó la conexión de cable y del codo de operación con cargas al transformador. El murete de acometida, se tiene debidamente señalizado como lo solicita la CFE, se revisó la conexión de la base del

medidor al transformador, y a las barras de cobre, se revisaron las conexiones de los interruptores termomagneticos que alimentaran a los edificios. Se tomaron las medidas de la plaza que se está construyendo, la parte posterior de la barda no se ha terminado de construir, se revisaron que se haya puesto la loseta en los muros exteriores, en las jardineras se revisaron las dimensiones, se planteó la opción de poner plantas de ornato, se subió a la azotea para revisar los trabajos de impermeabilización. Se revisaron las instalaciones eléctricas, se verifico que se haya puesto el contacto con la tapa idrobox para la protección de los alumnos.

17 de Agosto de 2019

Nos trasladamos al Jardín de niños de Nueva creación del fraccionamiento Arcos Paraíso, se continúan con los trabajos de revisión del edificio, se ubican en plano los registros sanitarios, hidráulicos y eléctricos, se miden las trayectorias de las tuberías, así como sus diámetros, se ubican en plano las luminarias punta de poste. Debido a que Aguakan no dio la factibilidad de la conexión a agua y drenaje de la primaria, la cual se encuentra al costado, se toman las alturas de los niveles para ver si hay la posibilidad de que se puedan conectar a la red del jardín de niños.

Se revisaron los trabajos hecho por aguakan para la interconexión a la red de agua y al drenaje, la conexión se hizo desde un registro colector hasta la línea de drenaje, con ayuda de una retroexcavadora se hizo la zanja, para ubicar una tubería de pvc sanitario, se vio que se deje la pendiente, se rellenó la zanja con el producto de excavación, se compacto hasta cumplir con la Norma para carreteras, se rellenó con sascab para alcanzar el nivel de la calle, que da en espera la colocación del pavimento.

Nota: como es una escuela de nueva creación, se entrega sello de los Servicio Educativos de Quintana Roo Zona Norte.

El traslado fue en vehículo oficial modelo Dogde Attitude con placas UUH-690-E

Resultados obtenidos
se conoce el estado actual del plantel, para determinar si estará listo para el inicio de clases, y cuales son los puntos que se tienen que atender

Contribuciones
se contribuye a que se los recursos del estado estan siendo usado como la marca el catalogo de conceptos, buscando el mejor costo-beneficio para el estado

Conclusiones
se conoce el estado actual del plantel, por los avances de la obra, no se ven problemas para que este lista para el inicio de clases.

Datos de la información

Periodo de actualización
julio - septiembre

Fecha de validación de la información
2019-08-27

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Direccion Administrativa

Importe total de la comisión
1920.06

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.