QUINTANA ROO

Dirección de Obras y Equipamiento

GOBIERNO DEL ESTADO 2022|2027

IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficio No.: IFEQROO.DOYE.0012.2024

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	12-01-24

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 09/01/2024 AL 10/01/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO TULUM
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	$ 2,633.66

09 DE ENERO DEL 2024

EL DÍA 09 DE ENERO DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y/O EN PROCESO DE LICITACIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 3 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE TULUM, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIMARIA NUEVA CREACION ALDEA TULUM
LOCALIDAD: TULUM.
MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTANDO LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTANDO PRESENTE LA ARQ. IVAN VALENCIA EURESTEGUI, SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE CONSTANTE PERO LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUINETES:

EDIFICIO “A”: P.B.: SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LOSETA VIDRIADA. SANITARIOS: SE TRABAJAN EN LAS SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS.
EDIFICIO “A” P.A.: SE SIGUE CON APLANADOS EN MUROS, CONCLUYO EL PRETIL EN AZOTEA, SE CONCLUYO EL CALCRETO, SE APLANA EL BARANDAL.
EDIFIO “B”: SE INICIA LA SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA DE BAÑOS. SE TRABAJA EN

APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES.
PLAZA CIVICA, SE TRABAJA EN EL COLADO DE PLACAS.

SE DETERMINÓ UN 65% DE AVANCE. SE LE HABLO CON EL ARQ. IVAN VALENCIA, EL SUPERINTENDETE, SOBRE EL ATRASO DE OBRA, POR LO QUE NUEVAMENTE SE LES INDICA EL AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO, Y EL SUFICIENTE SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA INCREMENTAR SU AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PREESCOLAR NUEVA CREACION ALDEA TULUM
LOCALIDAD: TULUM.
MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SOLO ESTA EL VELADOR DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN CADA, S.A. DE C.V., SE OBSERVA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, Y SON LAS SIGUINETES:

EN EDIFICIO
EDIFICIO: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN AULAS, SANITARIOS Y LA DIRECCION.
OBRA EXTERIOR: CISTERNA: FALTA TAPAS DE CISTERNA Y CARCAMO, Y REGILLA DE VENTILA.
ELÉCTRICA EXTERIOR: SE CONCLUYO LA RED ELECTRRICA Y RED DE ILUMINACION.
SUBESTACION: FALTA COLOCAR EL TRANSFORMADOR Y LOS TRAMITES PARA EL CONTRATO.
OBRA ABANDONADA.

SE DETERMINÓ UN AVANCE DEL 90%., SE LE HABLO VIA TELEFONICA A LA ARQ. ANA PEREZ, SUPERINTENDENTE, PARA QUE SE REACTIVE LA OBRA.

CECYTE UNIDAD TULUM
LOCALIDAD: TULUM.
MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 14:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTANDO LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTANDO PRESENTE LA ARQ. DANIEL DURAN, RESIDENTE DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES Y EDIFICACIONES DE YUCATAN, S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUINETES:
EDIFICIO:
SE LES INDICO LA UBICACIÓN, LA ALINEACIÓN DEL EDIFICIO A CONSTRUIR, DONDE SE COLOCARON Y MARCARON LOS PUNTOS DE LA ALINEACIÓN, SE LE MOSTRO LA UBICACIÓN DEL BANCO DE NIVEL, SE LE INDICO EL NIVEL DE PISO TERMINADO NPT+0.15MTS SOBRE LA PLAZA EXISTENTE, DE IGUAL MANERA SE DETERMINO QUE LA

RESISTENCIA AL SUELO SE UTILIZARA LA CARAGA DE 10 TN/M2.
OBRA EXTERIOR:
SE INICIAN LOS TRABAJOS EN PINTURA EN CANCHA DE BASKETBOLL, SE PINTAN LOS LOGOS.

SE DETERMINÓ UN 13% DE AVANCE. SE LE HABLO CON EL ARQ. DANIEL DURAN, EL RESIDENTE DE LA EMPRESA, PARA QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES Y EL AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO PARA PARA INCREMENTAR SU AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO, PERNOTANDO EN LA CIUDAD DE TULUM, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

10 DE ENERO DEL 2024

EL DÍA 10 DE ENERO DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE TULUM, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM
LOCALIDAD: TULUM.
MUNICIPIO: TULUM.

PLANTA ALTA
SIENDO LAS 8:30 HORAS, LLEGAMOS AL EDIFICIO DEL PLANTEL, SE PRESENTO EL ING. HENRI CABRERA, COMO EL SUPERINTENDETE DE OBRA DE LA EMPRESA URBAQROO S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE CONSTANTE, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUINETES:

SE TRABAJA EN LA CUADRICULA PARA PLAFOND, SE TRABAJA EN EL CABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS EN CONTACTOS, APAGADORES Y LUMINARIAS. SE COLOCAN LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICOS.

SE DETERMINÓ UN 20% DE AVANCE. SE LE HABLO CON EL ING. HENRI CABRERA, PARA QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES Y EL AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO PARA PARA INCREMENTAR SU AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS CON EL SIGUIENTE CONTRATISTA:

PLANTA BAJA
SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL EDIFICIO DEL PLANTEL, SE PRESENTO EL ING. HERMINIO HERRERA, COMO RESIDENTE DE PARTE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PAYO OBISPO S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE CONSTANTE, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUINETES:

SE TRABAJO EN EL CABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS EN CONTACTOS, APAGADORES Y LUMINARIAS. SE COLOCAN LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICOS.

SE DETERMINÓ UN 15% DE AVANCE. SE LE HABLO CON EL ING. HERMINIO HERRERA, PARA QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES Y EL AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO PARA PARA INCREMENTAR SU AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIMARIA NUEVA CREACION ALDEA TULUM
PREESCOLAR NUEVA CREACION ALDEA TULUM
LOCALIDAD: TULUM.
MUNICIPIO: TULUM.

SE REALIZO NUEVAMENTE LA VISITA A LA PRIMARIA Y PREESCOLAR NUEVA CREACION, EN EL FRACCIONAMIENTO ALDEA TULUM, SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.

FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

QUINTANA ROO

IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
2022|2027

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0012.2024** DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0013**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN LOS MUNICIPIOS DE: TULUM

EL DÍA: 09 DE ENERO DEL 2024

SEQ
Servicios Educativos de Quintana Roo
UNIDAD TULUM

Orlando Manuel Ku Torres
NOMBRE Y FIRMA

SELLO

UT Tulum
Universidad Tecnológica de Tulum

BIS UNIVERSITIES

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Ing. Imelda Cabrera

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

09 ENE 2024

SELLO

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

QUINTANA ROO

IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
2023|2027

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0012.2024** DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0013**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN LOS MUNICIPIOS DE: DE TULUM

EL DÍA: 10 DE ENERO DEL 2024

Orlando Manuel Ku Torres
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
Servicios Educativos de Quintana Roo
UNIDAD TULUM
SELLO

Universidad Tecnológica de Tulum

BIS UNIVERSITIES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Ing. Imelda Cabrera

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

IFEQROO

10 ENE 2024

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

SELLO